



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto:	Responsável:	Cliente:	Revisão: R02
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADAS RURAIS - VIA FURRIER			Data: 18/08/2023
			Bancos:
			SINAPI: 05/2023 Minas Gerais SETOP: 01/2023 Minas Gerais SICRO : 01/2023 Minas Gerais SUDECAP: 04/2023 Minas Gerais
			BDI 1: 24,23%
			BDI 2: 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADAS RURAIS - VIA FURRIER

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total por Etapa
1	PLACA DA OBRA	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$	767,64	767,64	767,64	767,64	767,64	767,64	R\$ 4.605,85
2	DRENAGEM	%	100,00%						100,00%
		R\$	432.261,80						R\$ 432.261,80
3	PAVIMETAÇÃO	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$	392.746,63	392.746,63	392.746,63	392.746,63	392.746,63	392.746,63	R\$ 2.356.479,79
4	SINALIZAÇÃO	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$	1.988,27	1.988,27	1.988,27	1.988,27	1.988,27	1.988,27	R\$ 11.929,59

	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
Porcentagem	29,51%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%
Custo	R\$ 827.764,34	R\$ 395.502,54	R\$ 395.502,54	R\$ 395.502,54	R\$ 395.502,54	R\$ 395.502,54
Porcentagem Acumulada	29,51%	43,61%	57,70%	71,80%	85,90%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 827.764,34	R\$ 1.223.266,88	R\$ 1.618.769,42	R\$ 2.014.271,95	R\$ 2.409.774,49	R\$ 2.805.277,03

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D