

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE**

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

MUNICIPIO / UF

Monte Sião MG

TEMPO DE OBRA

03 Meses

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO RURAL

LOCAL

ESTRADA MUNICIPAL LOT. STO ANTONIO, B. MOCOCA SENTIDO BAIRRO COCHOS

Item	Descrição	Fisco / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISCO %	0,014015512	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 1.988,51	R\$ 1.988,51		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	FISCO %	0,595993735	30,00%	40,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 84.559,02	R\$ 25.367,71	R\$ 33.823,61	R\$ 25.367,71
3.0	VIGAS DE TRAVAMENTO	FISCO %	0,018686693			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 2.651,25			R\$ 2.651,25
4.0	DRENAGEM	FISCO %	0,371304061	30,00%	40,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 52.680,26	R\$ 15.804,08	R\$ 21.072,11	R\$ 15.804,08
TOTAL:		FISCO %	100,00%	30,42%	38,69%	30,89%
		FINANCEIRO	141.879,04	43.160,29	54.895,71	43.823,03
		FISCO %	ACUMULADO	30,42%	69,11%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	43.160,29	98.056,00	141.879,04

Monte Sião MG

Local

10 maio, 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
ART/RRT: MG20221222517