

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



SOLICITANTE Prefeitura Municipal de Monte Sião MG	MUNICÍPIO / UF Monte Sião MG	TEMPO DE OBRA 04 MESES
OBJETO CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO	LOCAL RUA TIJUCO PRETO, BAIRRO TIJUCO PRETO	

Item	Descrição	Físico / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	0,078719359	66,15%	9,23%	9,23%	15,39%
		FINANCEIRO	R\$ 5.316,92	R\$ 3.517,14	R\$ 490,75	R\$ 490,75	R\$ 818,27
2.0	INFRAESTRUTURA	FÍSICO %	0,090534912	100,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 6.114,97	R\$ 6.114,97			
3.0	SUPERESTRUTURA	FÍSICO %	0,147992093	20,00%	60,00%	20,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 9.995,78	R\$ 1.999,16	R\$ 5.997,47	R\$ 1.999,16	
4.0	ALVENARIA	FÍSICO %	0,094688405		60,00%	40,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 6.395,51		R\$ 3.837,30	R\$ 2.558,20	
5.0	PISO E REVESTIMENTO	FÍSICO %	0,182442192			50,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 12.322,63			R\$ 6.161,32	R\$ 6.161,32
6.0	COBERTURA	FÍSICO %	0,054161327			80,00%	20,00%
		FINANCEIRO	R\$ 3.658,20			R\$ 2.926,56	R\$ 731,64
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS	FÍSICO %	0,156973995			70,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 10.602,44			R\$ 7.421,71	R\$ 3.180,73
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	0,060035242			40,00%	60,00%
		FINANCEIRO	R\$ 4.054,94			R\$ 1.621,98	R\$ 2.432,96
9.0	ESQUADRIAS	FÍSICO %	0,039819882			80,00%	20,00%
		FINANCEIRO	R\$ 2.689,54			R\$ 2.151,63	R\$ 537,91
10.0	PINTURA	FÍSICO %	0,075747048				100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 5.116,16				R\$ 5.116,16
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO %	0,018885545				100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.275,58				R\$ 1.275,58
TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	17,22%	15,29%	37,50%	29,99%
		FINANCEIRO	67.542,66	11.631,26	10.325,52	25.331,30	20.254,57
		FÍSICO %	ACUMULADO	17,22%	32,51%	70,01%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	11.631,26	21.956,79	47.288,09	67.542,66

Monte Sião MG

Local

MONTE SIÃO, 01/06/2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D